

Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten

| Ifd. Nr. | ID TF | Straße / Standort | Name / Bezeichnung | Kategorie | Maßnahme | Vorhaben ges.- HH-Plan / Beschluss (PB/BB/OBM) aktuell | Kosten- entwicklung Baubeschluss Ausgangs- beschluss | Kosten- entwicklung Baubeschluss Summe Mehrkosten gesamt | Kosten- entwicklung Baubeschluss Steigerung gesamt in Prozent | Kosten- entwicklung Baubeschluss 1. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 2. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 3. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 4. Änderung | Summe Mehrkosten gegenüber letztem Sachstands- bericht | Ist Stand 17.01.2023 (Quelle SAP) | Fördermittel/ Einzahlungen | Zuschuss / Eigenmittel | Zuschuss / Eigenmittel in Prozent |
|----------|-------|-----------------------------------|--|-----------|---------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 670 | Max-Liebermann-Str. / Knöflerstr. | Grundschule | GS | Neubau | 20.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 20.000.000 € | 100,00% |
| 2 | 104 | Jörgen-Schmidtchen-Weg 8 | Hans-Kroch-Schule | GS | Sanierung | 17.922.126 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 76.496 € | - € | 17.922.126 € | 100,00% |
| 3 | 507 | Elsbethstraße 1 | Geschwister-Scholl-Schule | GS | Sanierung | 12.608.700 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 12.608.700 € | 100,00% |
| 4 | 389 | Eutritzscher Straße 17 | Leibnizschule (1. BA) | GY | Erweiterung | 22.288.500 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 22.288.500 € | 100,00% |
| 5 | 786 | Lumumbastraße 4 | Leibnizschule (Interim) | GY | Interim | 3.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 3.000.000 € | 100,00% |
| 6 | 712 | Nordplatz 13 | Leibnizschule (2.BA) | GY | Sanierung | 18.382.200 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 18.382.200 € | 100,00% |
| 7 | 196 | Arthur-Nagel-Straße 2 | Schule an der Arthur-Nagel-Straße | GS | Neubau | 40.011.000 € | 36.011.000 € | 4.000.000 € | 11,11% | 40.011.000 € | - € | - € | - € | | 6.311.609 € | 11.032.698 € | 28.978.302 € | 72,43% |
| 8 | 689 | Arthur-Nagel-Straße 2 | Schule an der Arthur-Nagel-Straße (SH) | SH, GS | Neubau | s. ID196 | s. ID196 | s. ID196 | s. ID196 | s. ID196 | s. ID196 | s. ID196 | s. ID196 | | s. ID196 | s. ID196 | s. ID196 | s. ID196 |
| 9 | 19 | Martin-Herrmann-Straße 1 | 120. Schule | GMS | Sanierung | 42.298.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 70.414 € | 19.560.000 € | 22.738.000 € | 53,76% |
| 10 | 61 | Dieskaustraße 76 | Johannes-Kepler-Schule | GY | Sanierung | 8.487.566 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 168.526 € | - € | 8.487.566 € | 100,00% |
| 11 | 517 | Dieskaustraße 213 | 56. Schule | OS | Sanierung | 35.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 35.000.000 € | 100,00% |
| 12 | 168 | Dieskaustraße 233 | 56. Schule (SH) | SH, OS | Neubau | 5.500.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | 1.900.000 € | 3.600.000 € | 65,45% |
| 13 | 110 | Arno-Nitzsche-Straße 7 | Apollonia-von-Wiedebach-Schule | OS | Erweiterung | 8.728.610 € | 4.500.000 € | 4.228.610 € | 93,97% | 8.079.160 € | 7.661.160 € | 8.728.610 € | - € | | 8.622.030 € | 2.850.000 € | 5.878.610 € | 67,35% |
| 14 | 508 | Arno-Nitzsche-Straße 7 | Apollonia-von-Wiedebach-Schule | OS | Sanierung | 8.886.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 5.140.316 € | 4.388.800 € | 4.497.200 € | 50,61% |
| 15 | 46 | Glockenstraße 6 | Schule an der Glockenstraße | OS | Sanierung | 25.349.130 € | 13.000.000 € | 12.349.130 € | 94,99% | 25.349.130 € | - € | - € | - € | | 1.076.314 € | 11.186.326 € | 14.162.804 € | 55,87% |
| 16 | 788 | Paul-Gruner-Straße 50 | Schule an der Paul-Gruner-Straße | GS | Sanierung | 20.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 20.000.000 € | |
| 17 | 48 | Hainbuchenstraße 13 | Schule an der Hainbuchenstraße | OS | Reaktivierung | 17.326.700 € | 9.500.000 € | 7.826.700 € | 82,39% | 14.400.000 € | 16.080.700 € | 17.326.700 € | - € | | 9.852.031 € | 8.314.661 € | 9.012.039 € | 52,01% |
| 18 | 699 | Klettenstraße 43 | Auslagerungsschule Paunsdorf | GS | Neubau | 13.403.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 363.000 € | - € | 13.403.000 € | 100,00% |
| 19 | 683 | Zum Wäldchen 4 | Schule Paunsdorf | OS | Sanierung | 13.720.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 45.024 € | - € | 13.720.000 € | 100,00% |
| 20 | 684 | Goldsternstraße 23 | Brüder-Grimm-Schule | GS | Sanierung | 18.058.600 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 18.058.600 € | 100,00% |
| 21 | 685 | Schlehenweg 32 | Theodor-Körner-Schule | GS | Sanierung | 2.800.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 2.800.000 € | 100,00% |
| 22 | 703 | Hainbuchenstraße 13 | Schule an der Hainbuchenstraße (SH) | SH, OS | Neubau | 7.320.200 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 7.320.200 € | 100,00% |
| 23 | 95 | Tauchaer Straße 188 | Schule an der Tauchaer Straße | GS, SH | Neubau | 29.807.300 € | 29.807.300 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | | 1.104.754 € | 10.865.000 € | 18.942.300 € | 63,55% |
| 24 | 68 | Rosenowstraße 56 | BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (H2) | GS | Sanierung | 11.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 3.544.529 € | 1.637.000 € | 9.363.000 € | 85,12% |
| 25 | 72 | Kohlgartenstraße 58 | BSZ 12 - Robert-Blum-Schule (Interim) | BSZ | Sanierung | 996.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 987.630 € | - € | 996.000 € | 100,00% |
| 26 | 306 | Karlsruher Straße (o. HNr.) | Grundschule | GS | Neubau | 29.943.700 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 145.000 € | 18.780.000 € | 11.163.700 € | 37,28% |

Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten

| Ifd. Nr. | ID TF | Straße / Standort | Name / Bezeichnung | Kategorie | Maßnahme | Vorhaben ges.- HH-Plan / Beschluss (PB/BB/OBM) aktuell | Kosten- entwicklung Baubeschluss Ausgangs- beschluss | Kosten- entwicklung Baubeschluss Summe Mehrkosten gesamt | Kosten- entwicklung Baubeschluss Steigerung gesamt in Prozent | Kosten- entwicklung Baubeschluss 1. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 2. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 3. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 4. Änderung | Summe Mehrkosten gegenüber letztem Sachstands- bericht | Ist Stand 17.01.2023 (Quelle SAP) | Fördermittel/ Einzahlungen | Zuschuss / Eigenmittel | Zuschuss / Eigenmittel in Prozent | |
|----------|-------|-----------------------------|---|------------|---------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|--------|
| 27 | 680 | Miltitzer Allee 1 | 100. Schule | GS | Sanierung | 14.044.500 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 14.044.500 € | 100,00% | | |
| 28 | 681 | Mannheimer Straße 128c | Friedrich-Fröbel-Schule | GS | Sanierung | 2.800.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 2.800.000 € | 100,00% | | |
| 29 | 71 | Gerichtsweg 13 | Wilhelm-Busch-Schule (SH) | SH, GS | Neubau | s. ID 139 | s. ID 139 | | | s. ID 139 | s. ID139 | s. ID139 | s. ID139 | | s. ID139 | s. ID139 | s. ID139 | | |
| 30 | 139 | Reichpietschstraße 2 | Wilhelm-Busch-Schule (neu) | GS | Neubau | 59.927.430 € | 59.927.430 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | | 2.683.195 € | 14.571.360 € | 45.356.070 € | 75,68% | |
| 31 | 158 | Heinrichstraße 45 | 125. Schule | OS | Umbau | 3.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 3.000.000 € | 100,00% | | |
| 32 | 256 | Schwarzenbergweg 4 | Heinrich-Mann-Schule | GS | Sanierung | 20.179.210 € | 17.409.210 € | 2.770.000 € | 15,91% | 20.179.210 € | - € | - € | - € | | 2.770.000 € | 3.460.283 € | 5.537.050 € | 14.642.160 € | 72,56% |
| 33 | 752 | Zwenkauer Straße 35 | Schule Connewitz | GS | Sanierung | 31.100.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 31.100.000 € | 100,00% | | |
| 34 | 204 | Georg-Maurer-Straße 25 | Schule Löbzig / Marienbrunn | GS | Neubau | 24.450.400 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 6.080.000 € | 18.370.400 € | 75,13% | | |
| 35 | 509 | Krönerstraße 1 | Mehrzweckgebäude | MZG | Neubau | 13.016.104 € | 11.800.000 € | 1.216.104 € | 10,31% | 13.016.104 € | - € | - € | - € | | 9.967.824 € | 3.551.742 € | 9.464.362 € | 72,71% | |
| 36 | 47 | Krönerstraße 3 | Schule Ihmelsstraße (OS) | OS | Erweiterung | 34.838.357 € | 29.900.000 € | 4.938.357 € | 16,52% | 34.838.357 € | - € | - € | - € | | 27.339.067 € | 14.000.000 € | 20.838.357 € | 59,81% | |
| 37 | 505 | Krönerstraße 7 | Schule Ihmelsstraße (SH) | SH, OS, GY | Neubau | 14.693.975 € | 13.250.000 € | 1.443.975 € | 10,90% | 14.450.000 € | 14.693.975 € | - € | - € | | 10.567.637 € | 4.302.633 € | 10.391.342 € | 70,72% | |
| 38 | 518 | Wurzner Straße 140b | Sportplatz Campus Ihmelsstraße | SFF | Sanierung | 1.637.000 € | 1.207.000 € | 430.000 € | 35,63% | 1.637.000 € | - € | - € | - € | | 269.607 € | - € | 1.637.000 € | 100,00% | |
| 39 | 639 | Volksgartenstraße (o. Hnr.) | Schule an der Volksgartenstraße (MZG) | MZG | Neubau | 7.221.179 € | 5.815.809 € | 1.405.370 € | 24,16% | 7.221.179 € | - € | - € | - € | | 1.405.370 € | 2.152.350 € | 3.115.379 € | 4.105.800 € | 56,86% |
| 40 | 94 | Krönerstraße 5 | Schule Ihmelsstraße (GY) | GY | Neubau | 24.513.070 € | 21.700.000 € | 2.813.070 € | 12,96% | 23.141.886 € | 24.513.070 € | - € | - € | | 10.418.964 € | 14.041.475 € | 10.471.595 € | 42,72% | |
| 41 | 159 | Volksgartenstraße 16a | Schule an der Volksgartenstraße (eh. Schulgebäude Löbauer Str.) | GS | Reaktivierung | 14.605.194 € | 14.605.194 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | | 645.203 € | 5.563.200 € | 9.041.994 € | 61,91% | |
| 42 | 320 | Volksgartenstraße 16 | Astrid-Lindgren-Schule | GS | Sanierung | 14.177.062 € | 14.177.062 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | | 449.312 € | 5.226.672 € | 8.950.390 € | 63,13% | |
| 43 | 638 | Löbauer Straße 46 | Sporthalle Löbauer Straße | SH | Neubau | 10.850.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 50.311 € | - € | 10.850.000 € | 100,00% | |
| 44 | 779 | Umlandstraße 28 | neue Schule Georg-Schwarz-Straße (OS ab 2025) | OS | Umnutzung | 3.342.500 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 50.155 € | - € | 3.342.500 € | 100,00% | |
| 45 | 44 | Antonienstraße 24 | Schule am Adler | OS | Sanierung | 14.488.000 € | 12.386.000 € | 2.102.000 € | 16,97% | 13.186.000 € | 14.488.000 € | - € | - € | | 1.634.633 € | 6.804.412 € | 7.683.588 € | 53,03% | |
| 46 | 553 | Hans-Driesch-Straße 41 | 157. Schule | GS | Sanierung | 25.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 25.000.000 € | 100,00% | | |
| 47 | 494 | Torgauer Platz (o. HNr.) | Gemeinschaftsschule Torgauer Platz | GMS | Neubau | 46.367.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 6.840.000 € | 39.527.000 € | 85,25% | | |
| 48 | 790 | Eisenbahnstraße 50 | Schule am Rabat | GS | Sanierung | 18.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 18.000.000 € | 100,00% | | |
| 49 | 791 | Manetstraße 8 | Anna-Magdalena-Bach-Schule (Interim) | GS | Interim | 4.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 4.000.000 € | 100,00% | | |
| 50 | 2 | Manetstraße 8 | Anna-Magdalena-Bach-Schule | GS | Sanierung | 18.475.469 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 2.280.000 € | 16.195.469 € | 87,66% | | |
| 51 | 305 | Uranusstraße / Saturnstraße | Schule an der Uranusstraße | GMS | Neubau | 60.651.200 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 6.840.000 € | 53.811.200 € | 88,72% | | |
| 52 | 679 | Uranusstraße 1 | 91. Schule | GS | Sanierung | 14.043.300 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 14.043.300 € | 100,00% | | |

Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten

| lfd. Nr. | ID TF | Straße / Standort | Name / Bezeichnung | Kategorie | Maßnahme | Vorhaben ges.- HH-Plan / Beschluss (PB/BB/OBM) aktuell | Kosten- entwicklung Baubeschluss Ausgangs- beschluss | Kosten- entwicklung Baubeschluss - Summe Mehrkosten gesamt | Kosten- entwicklung Baubeschluss Steigerung gesamt in Prozent | Kosten- entwicklung Baubeschluss 1. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 2. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 3. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 4. Änderung | Summe Mehrkosten gegenüber letztem Sachstands- bericht | Ist Stand 17.01.2023 (Quelle SAP) | Fördermittel/ Einzahlungen | Zuschuss / Eigenmittel | Zuschuss / Eigenmittel in Prozent |
|----------|-------|----------------------------------|--|---------------|------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 53 | 792 | Garskestraße 19 | Kurt-Biedermann-Schule (Interim) | FÖS | Interim | 2.500.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 2.500.000 € | 100,00% | |
| 54 | 692 | Garskestraße 19 | Kurt-Biedermann-Schule | FÖS | Sanierung | 14.044.500 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 14.044.500 € | 100,00% | |
| 55 | 314 | Garskestraße 21 | 90. Schule | GS | Sanierung | - € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | - € | | |
| 56 | 491 | Hans-Beimler-Straße (o. HNr.) | Schule an der Hans-Beimler- Straße | GS | Neubau | 32.532.900 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 119.000 € | 6.840.000 € | 25.692.900 € | 78,98% | |
| 57 | 565 | Gustav-Kühn-Straße 1 | Werner-Heisenberg-Schule (Erweiterung) | GY | Erweiterung | 25.000.050 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 25.000.050 € | 100,00% | |
| 58 | 691 | Dösner Weg 39-43 | Schule am Dösner Weg (6-Feld- SH) | SH, GMS | Neubau | 25.312.400 € | 23.012.400 € | 2.300.000 € | 9,99% | 25.255.400 € | - € | - € | - € | 4.587.081 € | 5.190.000 € | 20.122.400 € | 79,50% | |
| 59 | 749 | Dösner Weg 39-43 | Schule am Dösner Weg (GMS) | GMS | Neubau | 86.787.700 € | 86.787.700 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 3.583.626 € | 24.958.000 € | 61.829.700 € | 71,24% | |
| 60 | 640 | Dösner Weg 39-43 | Schule am Dösner Weg (2-Feld- SH) | SH, GMS | Neubau | s. ID749 | s. ID749 | | | s. ID749 | s. ID749 | s. ID749 | s. ID749 | s. ID749 | s. ID749 | s. ID749 | s. ID749 | |
| 61 | 686 | Jungmannstraße 5 | Paul-Robeson-Schule (1. BA) | OS | Erweiterung | 2.050.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 239.891 € | - € | 2.050.000 € | 100,00% | |
| 62 | 687 | Jungmannstraße 5 | Paul-Robeson-Schule (2. BA) | OS | Sanierung | 9.475.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | s. ID686 | - € | 9.475.000 € | 100,00% | |
| 63 | 688 | Jungmannstraße 5 | Paul-Robeson-Schule (SH - 3. BA) | SH, OS | Neubau | 6.545.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | s. ID686 | - € | 6.545.000 € | 100,00% | |
| 64 | 793 | Riebeckstraße 50 | Fritz-Baumgarten-Schule (Interim) | GS | Interim | 2.200.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 2.200.000 € | 100,00% | |
| 65 | 496 | Riebeckstraße 50 | Fritz-Baumgarten-Schule | GS | Sanierung | 17.395.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 691.511 € | - € | 17.395.000 € | 100,00% | |
| 66 | 138 | Riebeckstraße 50 | Fritz-Baumgarten-Schule (SH) | SH, GS | Neubau | 6.314.033 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 6.314.033 € | 100,00% | |
| 67 | 732 | Kieler Straße 72b | Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule (Interim) | GY | Interim | 2.235.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | s. ID510 | - € | 2.235.000 € | 100,00% | |
| 68 | 510 | Kieler Straße 72b | Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule (Haus 1) | GY | Sanierung | 16.902.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 243.113 € | - € | 16.902.000 € | 100,00% | |
| 69 | 794 | Kieler Straße 72b | Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule (SH) | SH, GY | Neubau | 6.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 6.000.000 € | 100,00% | |
| 70 | 863 | Arthur-Winkler-Straße 6 | Gymnasium Engelsdorf (Interim) | GY | Interim | 2.500.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 2.500.000 € | 100,00% | |
| 71 | 641 | Althener Straße 16 | Gymnasium Engelsdorf (Außenstelle) | GY | Umbau | 10.164.400 € | - € | - € | | - € | - € | - € | - € | | - € | 10.164.400 € | 100,00% | |
| 72 | 795 | Schulze-Delitzsch-Straße 23 | Wilhelm-Wander-Schule (Interim) | GS | Interim | 2.500.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 2.500.000 € | 100,00% | |
| 73 | 10 | Schulze-Delitzsch-Straße 23 | Wilhelm-Wander-Schule (Haus II) | GS | Sanierung | 10.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 1.900.000 € | 8.100.000 € | 81,00% | |
| 74 | 777 | Hohe Straße 19 | Petrischule + Schule am Floßplatz (SH) | SH, GS, OS | Neubau | 8.146.500 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 128.300 € | - € | 8.146.500 € | 100,00% | |
| 75 | 504 | Glockenstraße 6 | Schule an der Glockenstraße (SH) | SH, OS | Neubau | 6.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 6.000.000 € | 100,00% | |
| 76 | 796 | Hillerstraße 7 | Thomasschule (SH) | SH, GY | Neubau | 5.683.500 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 5.683.500 € | 100,00% | |
| 77 | 127 | Militzer Weg 4 | Max-Klinger-Schule Haus 1 Gebäude B | GY | Sanierung (inn.) | 7.219.400 € | 6.189.000 € | 1.030.400 € | 16,65% | 6.899.400 € | 7.219.400 € | - € | - € | 6.538.601 € | 4.042.700 € | 3.176.700 € | 44,00% | |
| 78 | 102 | Franckestraße 15 | Ernst-Pinkert-Schule (SH) | SH, GS | Neubau | 6.191.163 € | 4.970.000 € | 1.221.163 € | 24,57% | 5.190.000 € | 5.517.000 € | 5.955.163 € | 6.191.163 € | 4.535.061 € | 2.354.271 € | 3.836.892 € | 61,97% | |

Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten

| Ifd. Nr. | ID TF | Straße / Standort | Name / Bezeichnung | Kategorie | Maßnahme | Vorhaben ges.- HH-Plan / Beschluss (PB/BB/OBM) aktuell | Kosten- entwicklung Baubeschluss Ausgangs- beschluss | Kosten- entwicklung Baubeschluss Summe Mehrkosten gesamt | Kosten- entwicklung Baubeschluss Steigerung gesamt in Prozent | Kosten- entwicklung Baubeschluss 1. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 2. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 3. Änderung | Kosten- entwicklung Baubeschluss 4. Änderung | Summe Mehrkosten gegenüber letztem Sachstands- bericht | Ist Stand 17.01.2023 (Quelle SAP) | Fördermittel/ Einzahlungen | Zuschuss / Eigenmittel | Zuschuss / Eigenmittel in Prozent |
|----------|-------|--|--|----------------|---------------|--|--|---|--|---|---|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 79 | 131 | Miltitzer Weg 1 | Comenius-Schule | FÖS | Sanierung | 8.080.200 € | 7.813.200 € | 267.000 € | 3,42% | 8.080.200 € | - € | - € | - € | 4.022.425 € | 5.686.827 € | 2.393.373 € | 29,62% | |
| 80 | 132 | Miltitzer Weg 6a | Schulzentrum Grüna Erweiterungsbau, Gebäude E | OS, GY, FÖS | Neubau | 23.574.600 € | 22.925.600 € | 649.000 € | 2,83% | 23.574.600 € | - € | - € | - € | 19.764.973 € | 13.249.050 € | 10.325.550 € | 43,80% | |
| 81 | 346 | Heinrich-Heine-Straße 64 | Schule Böhlitz-Ehrenberg | GS | Erweiterung | 9.915.500 € | 5.900.000 € | 4.015.500 € | 68,06% | 9.555.500 € | 9.915.500 € | - € | - € | 360.000 € | 8.499.872 € | 3.281.319 € | 6,634.181 € | 66,91% |
| 82 | 130 | Miltitzer Weg 2 | Max-Klinger-Schule Haus 2 Gebäude A | GY | Sanierung | 8.838.330 € | 8.496.330 € | 342.000 € | 4,03% | 8.838.330 € | - € | - € | - € | 7.545.201 € | 6.207.300 € | 2.631.030 € | 29,77% | |
| 83 | 113 | Prießnitzstraße 19 | Schule am Leutscher Holz | GS | Erweiterung | 10.652.085 € | 5.500.000 € | 5.152.085 € | 93,67% | 7.797.000 € | 9.500.000 € | 10.652.085 € | - € | 1.152.985 € | 7.240.000 € | 3.135.000 € | 7.517.085 € | 70,57% |
| 84 | 664 | Göbschelwitzer Weg 1 | Schule Portitz | GS | Erweiterung | 1.625.000 € | 1.146.000 € | 479.000 € | 41,80% | 1.432.500 € | 1.625.000 € | - € | - € | 616.789 € | - € | 1.625.000 € | 100,00% | |
| 85 | 106 | Lützner Straße 112 | Robert-Schumann-Schule (SH) | SH, GY | Neubau | 8.287.500 € | 6.630.000 € | 1.657.500 € | 25,00% | 8.287.500 € | - € | - € | - € | 2.764.336 € | 3.722.561 € | 4.564.939 € | 55,08% | |
| 86 | 91 | Philipp-Rosenthal-Straße (o. H.Nr.) | Schule an der Prager Spitze | GY | Neubau | 63.846.000 € | 52.700.000 € | 11.146.000 € | 21,15% | 63.846.000 € | - € | - € | - € | 25.640.957 € | 12.904.080 € | 50.941.920 € | 79,79% | |
| 87 | 690 | Philipp-Rosenthal-Straße (o. H.Nr.) | Schule an der Prager Spitze (SH) | SH, GY | Neubau | s. ID91 | s. ID91 | s. ID91 | s. ID91 | s. ID91 | s. ID91 | s. ID91 | s. ID91 | s. ID91 | s. ID91 | #WERT! | #WERT! | |
| 88 | 783 | Gartenwinkel 30 | Alfred-Kästner-Schule (SH) | SH, GS | Sanierung | 999.870 € | 999.870 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 43.184 € | - € | 999.870 € | 100,00% | |
| 89 | 653 | Döllingstraße 25 | 24. Schule | GS | Erweiterung | 8.309.000 € | 8.309.000 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 469.000 € | 2.040.000 € | 6.269.000 € | 75,45% | |
| 90 | 374 | Heinrichstraße 36 A | Schule Schraderhaus | GY | Umnutzung | 31.699.200 € | 31.699.200 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 5.372.089 € | 17.558.550 € | 14.140.650 € | 44,61% | |
| 91 | 454 | Messe-Allee 19 | Schule an der Messe-Allee (GY) | GY | Neubau | 45.203.340 € | 20.000.000 € | 25.203.340 € | 126,02% | 45.203.340 € | - € | - € | - € | 7.450.448 € | 13.028.071 € | 32.175.269 € | 71,18% | |
| 92 | 501 | Komarowstraße 2 | 66. Schule (SH) | SH, GS | Neubau | 6.580.900 € | 6.580.900 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 1.406.104 € | 3.457.389 € | 3.123.511 € | 47,46% | |
| 93 | 800 | Bästleinstraße 14 | 20. Schule (Interim) | OS | Interim | 3.337.300 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 3.337.300 € | 100,00% | |
| 94 | 801 | Mannheimer Straße 128 B | Georg-Christoph-Lichtenberg- Schule | GY | Erweiterung | 4.836.000 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 4.836.000 € | 100,00% | |
| 95 | 108 | Höltystraße 51 | Schule an der Höltystraße (SH) | SH, OS | Neubau | 8.561.650 € | 8.561.650 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 400.576 € | - € | 8.561.650 € | 100,00% | |
| 96 | 310 | Lidicestraße 12 | Christian-Gottlob-Frege-Schule (SH) | SH, OS | Neubau | 6.581.430 € | 6.581.430 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 1.341.468 € | 3.654.770 € | 2.926.660 € | 44,47% | |
| 97 | 96 | Leipziger Straße 210 | Schule Gundorf | GS | Erweiterung | 6.804.670 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 348.713 € | 3.200.000 € | 3.604.670 € | 52,97% | |
| 98 | 802 | Deitzscher Straße 110 | Lindenhofschule | FÖS | Erweiterung | 9.000.000 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 9.000.000 € | 100,00% | |
| 99 | 798 | Anhalter Straße 1 | 33. Schule | GS | Sanierung | 408.500 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 408.500 € | 100,00% | |
| 100 | 40 | Ratzelstraße 26 | Schule Ratzelstraße (SH) | SH, OS | Neubau | 6.264.000 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 80.000 € | 1.155.000 € | 5.109.000 € | 81,56% | |
| 101 | 391 | Andromedaweg 25 | Schule am Andromedaweg | FÖS | Reaktivierung | 14.000.000 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 14.000.000 € | 100,00% | |
| 102 | 710 | Großmiltitzer Straße 4 | Schule Miltitz | GS | Sanierung | 6.851.682 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 22.054 € | - € | 6.851.682 € | 100,00% | |
| 103 | 497 | Kolmstraße (o. H.Nr.) | Schule an der Kolmstraße | OS | Neubau | 37.500.000 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 37.500.000 € | 100,00% | |
| 104 | 799 | Zweenfurther Straße 21 | Schule an der Zweenfurther Straße | FÖS | Umbau | 10.000.000 € | - € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 10.000.000 € | 100,00% | |

Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten

| Ifd. Nr. | ID TF | Straße / Standort | Name / Bezeichnung | Kategorie | Maßnahme | Vorhaben ges.- HH-Plan / Beschluss (PB/BB/OBM) aktuell | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Ausgangs- beschluss | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> - Summe Mehrkosten gesamt | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Steigerung gesamt in Prozent | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 1. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 2. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 3. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 4. Änderung | Summe Mehrkosten gegenüber letztem Sachstands- bericht | Ist Stand 17.01.2023 (Quelle SAP) | Fördermittel/ Einzahlungen | Zuschuss / Eigenmittel | Zuschuss / Eigenmittel in Prozent |
|----------|-------|--|---|-----------|------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 105 | 787 | Friesenstraße 8 | Schule an der Friesenstraße | GY | Umbau | 34.371.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 34.371.000 € | 100,00% | |
| 106 | 656 | Am Sportforum (o. HNr.) | Schule am Schwimmstadion (Parkplatz Arena 2) | GS | Neubau | 20.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 20.000.000 € | 100,00% | |
| 107 | 174 | Lumumbastraße 4 | Schule an der Lumumbastraße | FÖS | Umbau | 12.280.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 12.280.000 € | 100,00% | |
| 108 | 694 | Mannheimer Straße 128 B | Georg-Christoph-Lichtenberg- Schule (SH) | SH, GY | Neubau | 14.640.400 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 14.640.400 € | 100,00% | |
| 109 | 105 | Ambrosius-Barth-Platz (o. HNr.) | Schule am Weißelplatz (SH) | SH, OS | Neubau | 6.181.400 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 1.596.000 € | 4.585.400 € | 74,18% | | |
| 110 | 803 | An der Märchenwiese 3 | Albert-Schweitzer-Schule | FÖS | Sanierung (inn.) | 15.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 15.000.000 € | 100,00% | |
| 111 | 173 | Dachsstraße 1 | BSZ 1 - Wirtschaft und Verwaltung (SH - Außenstelle) | SH, BSZ | Neubau | 4.500.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 4.500.000 € | 100,00% | |
| 112 | 490 | Gregor-Fuchs-Straße 45 | Schule Feuerwache Ost | GS | Neubau | 20.367.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 6.840.000 € | 13.527.000 € | 66,42% | | |
| 113 | 29 | Hallesche Straße (o. HNr.) | Schule Lützschena-Stahmeln | GS | Neubau | 20.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 6.080.000 € | 13.920.000 € | 69,60% | | |
| 114 | 229 | Militzer Weg 4a | Schulzentrum Grünau Max-Klinger- Schule (SH) | SH | Neubau | 2.800.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 2.800.000 € | 100,00% | | |
| 115 | 349 | Delitzscher Straße (o. HNr.) | Schule am Freiladebahnhof | GMS | Neubau | 70.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | 70.000.000 € | 100,00% | |
| 116 | 337 | Döbener Straße (o. HNr.) | Grundschule | GS | Neubau | 20.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 6.840.000 € | 13.160.000 € | 65,80% | | |
| 117 | 21 | Erich-Zeigner-Allee 21 | Erich-Zeigner-Schule (SH) | SH, GS | Neubau | 6.056.500 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 1.900.000 € | 4.156.500 € | 68,63% | | |
| 118 | 804 | Karl-Heine-Straße (o. HNr.) | Schule am Jahrtausendfeld | OS | Neubau | 41.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 41.000.000 € | 100,00% | | |
| 119 | 753 | Mockauer Straße / Tauchaer Straße (o. HNr.) | 205. Schule | OS | Neubau | 44.520.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 44.520.000 € | 100,00% | | |
| 120 | 621 | Philipp-Reis-Straße (o. HNr.) | Schule am Bahnbogen Leutzsch | GY | Neubau | 45.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 45.000.000 € | 100,00% | | |
| 121 | 250 | Saalfelder Straße 29 | 46. Schule (SH) | SH, GS | Neubau | 5.362.500 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 5.362.500 € | 100,00% | | |
| 122 | 199 | Schildberger Weg (o. HNr.) | Schule Mockau | GS | Neubau | 31.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 31.000.000 € | 100,00% | | |
| 123 | 154 | Zur Schule 11 | Schule Wiederitzsch | GS | Erweiterung | 6.533.700 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 2.280.000 € | 4.253.700 € | 65,10% | | |
| 124 | 162 | Bremer Straße (o. HNr.) | Schule an der Bremer Straße (GY) | GY, SH | Neubau | 30.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | 9.880.000 € | 20.120.000 € | 67,07% | | |
| 125 | 810 | Holsteinstraße 66 | Humboldtschule (SH) | SH, GY | Neubau | - € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | - € | | | |
| 126 | 197 | Rehbacher Straße (o. HNr.) | Schule an der Rehbacher Straße | GS | Neubau | 19.650.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 19.650.000 € | 100,00% | | |
| 127 | 808 | Am Angerteich 2 | Schule Liebertwolkwitz | GS | Sanierung | 35.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 35.000.000 € | 100,00% | | |
| 128 | 811 | Demmeringstraße 84 | Robert-Schumann-Schule | GY | Erweiterung | 3.500.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 3.500.000 € | 100,00% | | |
| 129 | 560 | Louis-Fürnberg-Straße 2 | Hans-Christian-Andersen-Schule | GS | Sanierung | 25.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 25.000.000 € | 100,00% | | |
| 130 | 806 | Pansastraße 31 | Karl-Heine-Schule (BSZ) | BSZ | Sanierung | 20.000.000 € | - € | | | - € | - € | - € | - € | | 20.000.000 € | 100,00% | | |


Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten

| Ifd. Nr. | ID TF | Straße / Standort | Name / Bezeichnung | Kategorie | Maßnahme | Vorhaben ges.- HH-Plan / Beschluss (PB/BB/OBM) aktuell | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Ausgangs- beschluss | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> - Summe Mehrkosten gesamt | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Steigerung gesamt in Prozent | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 1. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 2. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 3. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 4. Änderung | Summe Mehrkosten gegenüber letztem Sachstands- bericht | Ist Stand 17.01.2023 (Quelle SAP) | Fördermittel/ Einzahlungen | Zuschuss / Eigenmittel | Zuschuss / Eigenmittel in Prozent |
|----------|-------|-------------------------|--|-----------|--------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 131 | 812 | Saalfelder Straße 29 | 46. Schule | GS | Erweiterung | 2.561.400 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 2.561.400 € | 100,00% | |
| 132 | 809 | Schulstraße 8 | Schule Mölkau | GS | Sanierung | 25.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 25.000.000 € | 100,00% | |
| 133 | 555 | Seehausener Allee 17 | Schule Seehausen | GS | Sanierung | 25.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 25.000.000 € | 100,00% | |
| 134 | 807 | Stuttgarter Allee 3 | 85. Schule | GS | Sanierung (inn.) | 25.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 25.000.000 € | 100,00% | |
| 135 | 819 | Am Kirschberg 49 | Wladimir-Filatow-Schule (Blinde und Sehbehinderte) | FÖS | Sanierung | 20.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 20.000.000 € | 100,00% | |
| 136 | 279 | An der Querbreite 8 | BSZ 7 - Elektrotechnik | BSZ | Sanierung (inn.) | 20.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | 75.574 € | - € | 20.000.000 € | 100,00% | |
| 137 | 813 | Anhalter Straße 1 | 33. Schule | GS | Sanierung | 25.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 25.000.000 € | 100,00% | |
| 138 | 815 | Bästleinstraße 14 | 20. Schule | OS | Sanierung (inn.) | 35.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 35.000.000 € | 100,00% | |
| 139 | 805 | Bästleinstraße 14 | 20. Schule (SH) | SH, OS | Neubau | 8.605.666 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 8.605.666 € | 100,00% | |
| 140 | 816 | Döllingstraße 25 | 24. Schule | GS | Sanierung (inn.) | 25.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 25.000.000 € | 100,00% | |
| 141 | 665 | Elsbethstraße 2-4 | Friedrich-Schiller-Schule | GY | Sanierung | 45.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 45.000.000 € | 100,00% | |
| 142 | 402 | Grünauer Allee 35 | Joachim-Ringelnetz-Schule | GS | Erweiterung | 25.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 25.000.000 € | 100,00% | |
| 143 | 818 | Rödelstraße 6 | Schule am Auwald | GS | Sanierung | 25.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 25.000.000 € | 100,00% | |
| 144 | 817 | Schulstraße 6 | Schule Mölkau | OS | Sanierung | 35.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 35.000.000 € | 100,00% | |
| 145 | 814 | Stuttgarter Allee 5 | 84. Schule | OS | Sanierung (inn.) | 35.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 35.000.000 € | 100,00% | |
| 146 | 109 | Virchowstraße 4/6 | 35. Schule | OS | Erweiterung | 35.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 35.000.000 € | 100,00% | |
| 147 | 552 | Wincklerstraße 3-5 | 8. Schule | GS | Sanierung | 20.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 20.000.000 € | 100,00% | |
| 148 | 797 | Gartenwinkel 30 | Alfred-Kästner-Schule (SH-Neubau) | SH, GS | Neubau | - € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | - € | | |
| 149 | 114 | Gartenwinkel 30 | Alfred-Kästner-Schule | GS | Erweiterung | 5.805.000 € | 3.500.000 € | 2.305.000 € | 65,86% | 5.005.000 € | 5.505.000 € | 5.805.000 € | - € | 5.401.000 € | 2.150.817 € | 3.654.183 € | 62,95% | |
| 150 | 701 | Schönbachstraße 17 | Neue Nikolauschule (Interim) | GY | Interim | 1.151.000 € | 1.151.000 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 717.800 € | - € | 1.151.000 € | 100,00% | |
| 151 | 782 | Arthur-Winkler-Straße 6 | Gymnasium Engelsdorf (Interim) | GY | Interim | 195.000 € | 195.000 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 195.000 € | 100,00% | |
| 152 | 697 | Am Kirschberg 49 | Wladimir-Filatow-Schule (Blinde und Sehbehinderte) | FÖS | Sanierung | 1.008.400 € | 708.050 € | 300.350 € | 42,42% | 858.050 € | 1.008.400 € | - € | - € | - € | - € | 1.008.400 € | 100,00% | |
| 153 | 781 | Leipziger Straße 210 | Schule Gundorf (Interim) | GS | Interim | 977.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 977.000 € | 100,00% | |
| 154 | 695 | Am Angerteich 2 | Schule Liebertwolkwitz | GS | Sanierung (energ.) | 1.494.900 € | 1.494.900 € | - € | 0,00% | - € | - € | - € | - € | 200.105 € | - € | 1.494.900 € | 100,00% | |
| 155 | 678 | Schönbachstraße 17 | Neue Nikolauschule | GY | Sanierung | 4.484.800 € | 3.727.700 € | 757.100 € | 20,31% | 4.484.800 € | - € | - € | - € | 810.538 € | 201.400 € | 4.283.400 € | 95,51% | |
| 156 | 862 | Pfaffensteinstraße 14 | 100. Schule (SH - Interim) | SH, GS | Neubau | - € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | - € | | |

Schulbaumaßnahmen - Finanzdaten

| lfd. Nr. | ID TF | Straße / Standort | Name / Bezeichnung | Kategorie | Maßnahme | Vorhaben ges.- HH-Plan / Beschluss (PB/BB/OBM) aktuell | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Ausgangs- beschluss | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> - Summe Mehrkosten gesamt | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Steigerung gesamt in Prozent | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 1. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 2. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 3. Änderung | Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> 4. Änderung | Summe Mehrkosten gegenüber letztem Sachstands- bericht | Ist Stand 17.01.2023 (Quelle SAP) | Fördermittel/ Einzahlungen | Zuschuss / Eigenmittel | Zuschuss / Eigenmittel in Prozent |
|----------|-------|---|---|-----------|-----------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 157 | 56 | Preußenseite (o. HNr. - (Hauptbahnhof Westseite) | Gymnasium (Investorenmodell - Löwitz Quartierschule) | GY | Neubau | - € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | - € | | |
| 158 | 26 | Alte Dorfstraße (o. HNr.) | Schule Rückmarsdorf (Interim) | GS | Interim | 2.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | 2.000.000 € | 100,00% | |
| 159 | 820 | An der Querbrite 8 | BSZ 7 - Elektrotechnik | BSZ | Sanierung (energ.) | 3.600.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | 96.000 € | - € | 3.600.000 € | 100,00% | |
| 160 | 356 | An der Friedenseiche 4 | Schule Rückmarsdorf | GS | Erweiterung | 9.500.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | 483.304 € | 6.456.274 € | 3.043.726 € | 32,04% | |
| 161 | 674 | An der Friedenseiche 4 | Schule Rückmarsdorf | GS | Sanierung | 1.500.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | 1.019.726 € | 480.274 € | 32,02% | |
| 162 | 861 | Pfaffensteinstraße 14 | 100. Schule (SH) | SH, GS | Neubau | - € | - € | | - € | - € | - € | - € | | - € | - € | - € | | |
| 163 | 711 | Saalfelder Straße 29 | 46. Schule | GS | Sanierung | - € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | - € | | |
| 164 | 164 | Alte Messe 7 | Gymnasium Altes Messegelände | GY | Neubau | 26.000.000 € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | 9.880.000 € | 16.120.000 € | 62,00% | |
| 165 | 495 | Neubauernstraße (o. HNr.) | Grundschule (Vorhaltefläche) | GS | Neubau | - € | - € | | - € | - € | - € | - € | | | - € | - € | | |
| | | | | | | Summe | 620.574.935 € | 102.348.754 € | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und Mehrkosten: | | 722.923.689 € | 14,16% | | | | | | | | | |

Legende:

| | |
|---|---------------------|
|  | Gemeinschaftsschule |
|  | Grundschule |
|  | Gymnasium |
|  | Oberschule |
|  | Sporthalle |
|  | Förderschule |
|  | Berufsschulzentrum |