

Schulbaumaßnahmen - Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten Maßnahmen

lfd. Nr.	ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/ Bauart	Maßnahme	Planungs- beschluss tats. Ist	Baube- schluss tats. Ist	Baubeginn Prognose / tats. Ist	Bauende Soll lt. Planung o. Beschluss- lage	Bauende Prognose / tats. Ist	Vorlage - DS-Nr. PB aktuell	Vorlage - DS-Nr. BB / Entsch. OBM aktuell	Kosten- entwicklung Baubeschluss Ausgangs- beschluss	Kosten- entwicklung Baubeschluss Summe Mehrkosten gesamt	Kosten- entwicklung Baubeschluss Steigerung gesamt in Prozent
1	67	Curiestraße 1	Schule Thonberg	FÖS	Neubau	10.2015	05.2017	06.2017	03.2019	03.2019	VI-DS-01854	VI-DS-03974- NF-01	6.615.944 €	1.067.147 €	16,13%
2	129	An der Kotsche 39	Martinschule	FÖS	Sanierung (inn.)	11.2015	05.2017	09.2017	08.2020	08.2020	VI-DS-01854	VI-DS-04017- DS-03	s. ID65	s. ID65	s. ID65
3	14	Am Angerteich 2	Schule Liebertwolkwitz	GS	Erweiterung	11.2015	05.2017	09.2017	06.2020	06.2020	VI-DS-01854	VI-DS-03892	4.371.390 €	- €	0,00%
4	17	Bernhard-Göring-Straße 107	Schule an der Bernhard-Göring- Straße	GS	Erweiterung						-	-	- €		
5	245	Gaswerksweg 1	Christoph-Arnold-Schule	GS	Erweiterung	05.2017	12.2017	03.2018	06.2019	06.2019	VI-DS-03932- NF-02	VI-DS-04614- NF-01-DS-01	2.053.000 €	365.000 €	17,78%
6	12	Riebeckstraße 50	Fritz-Baumgarten-Schule	GS	Erweiterung		12.2015	09.2016	06.2018	06.2018	DS-00440/14	VI-DS-02019- DS-03	5.870.000 €	- 1.100.000 €	-18,74%
7	74	Rödelstraße 6	Schule am Auwald	GS	Erweiterung			09.2017	09.2018	09.2018	-	VI-DS-03778- DS-03	1.400.000 €	498.000 €	35,57%
8	99	Schulstraße 8	Schule Mölkau	GS	Erweiterung		04.2017	06.2017	08.2017	08.2017	-	-	- €		
9	22	Seumestraße 93	60. Schule	GS	Erweiterung	03.2017	04.2018	10.2018	09.2020	09.2020	VI-DS-03634	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	4.600.000 €	643.500 €	13,99%
10	112	Uranusstraße 1	91. Schule	GS	Erweiterung	06.2018	06.2018	01.2020	06.2021	06.2021	VI-DS-05899- NF-21	VI-DS-05899- NF-21	4.500.000 €	- €	0,00%
11	513	Windmühlenweg 4	Schule Stahmeln (Nebenstelle)	GS	Erweiterung	03.2017	10.2019	04.2020	09.2020	09.2020	VI-DS-03932- NF-02	§ 22 (2) Nr. 8b Hauptsatzung	2.000.000 €	90.000 €	4,50%
12	81	Zur Schule 11	Schule Wiederitzsch	GS	Erweiterung		03.2017	05.2017	08.2017	08.2017	-	VI-DS-03916	820.000 €	- €	0,00%
13	5	Dösner Weg 27	Schule am Dösner Weg	GS	Neubau	02.2016			08.2016	08.2016	-	VI-DS-01589- NF-01	1.380.000 €	650.000 €	47,10%
14	20	Gießstraße 4	Schule an der Gießstraße	GS	Neubau	11.2015	11.2017	05.2018	10.2020	10.2020	VI-DS-01854	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	15.725.000 €	625.000 €	3,97%
15	27	Heinrich-Heine-Straße 64	Schule Böhlitz-Ehrenberg	GS	Neubau	03.2016	01.2018	11.2017	09.2019	09.2019	VI-DS-02296	VI-DS-05050- DS-02	1.812.500 €	1.392.200 €	76,81%
16	30	Max-Liebermann-Straße (o. HNr.)	Grundschule (Investorenmodell)	GS	Neubau	01.2017	03.2023	08.2022	07.2024	07.2024	VI-DS-03155- NF-02	-	- €		
17	230	Diderotstraße 37	Wilhelm-Hauff-Schule	GS	Sanierung			09.2016	12.2017	12.2017	-	VI-DS-01366- DS-03	1.600.000 €	581.000 €	36,31%
18	9	Martinstraße 7	Ernst-Pinkert-Schule Haus II	GS	Sanierung	11.2015	04.2017	10.2017	08.2020	08.2020	VI-DS-01854	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	5.081.500 €	2.336.100 €	45,97%
19	28	Stahmeln Straße 1	Schule am Auensee	GS	Sanierung	09.2012	05.2016	11.2016	06.2019	06.2019	RBV-1351/12	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	9.270.000 €	1.985.000 €	21,41%
20	24	An der Kotsche 41	78. Schule	GS	Sanierung (energ.)	11.2015	05.2017	09.2017	10.2020	10.2020	VI-DS-01854	VI-DS-04017- DS-03	5.956.000 €	2.027.571 €	34,04%
21	15	Bernhard-Göring-Straße 107	Schule an der Bernhard-Göring- Straße	GS	Sanierung (energ.)		08.2016	02.2017	10.2018	10.2018	RBV-978/11	VI-DS-02549- NF-04	2.612.640 €	717.000 €	27,44%
22	31	Erfurter Straße 14	Schule Erfurter Straße	GS	Sanierung (energ.)	10.2015	04.2017	09.2017	08.2019	08.2019	VI-DS-01854	VI-DS-03771- DS-03	3.726.700 €	955.000 €	25,63%

Schulbaumaßnahmen - Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten Maßnahmen

lfd. Nr.	ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/ Bauart	Maßnahme	Planungs- beschluss tats. Ist	Baube- schluss tats. Ist	Baubeginn Prognose / tats. Ist	Bauende Soll lt. Planung o. Beschluss- lage	Bauende Prognose / tats. Ist	Vorlage - DS-Nr. PB aktuell	Vorlage - DS-Nr. BB / Entsch. OBM aktuell	Kosten- entwicklung Baubeschluss Ausgangs- beschluss	Kosten- entwicklung Baubeschluss Summe Mehrkosten gesamt	Kosten- entwicklung Baubeschluss Steigerung gesamt in Prozent
23	7	Komarowstraße 2	66. Schule	GS	Sanierung (energ.)	03.2016	11.2017	07.2018	02.2021	02.2021	VI-DS-02371	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	2.700.000 €	336.651 €	12,47%
24	100	Stuttgarter Allee 3	85. Schule	GS	Sanierung (energ.)		03.2017	08.2017	12.2018	12.2018	-	VI-DS-03512- DS-02	1.778.055 €	704.445 €	39,62%
25	65	An der Kotsche 41	78. Schule	GS	Sanierung (inn.)	11.2015	05.2017	09.2017	10.2020	10.2020	VI-DS-01854	VI-DS-04017- DS-03	7.864.000 €	2.783.300 €	35,39%
26	16	Bernhard-Göring-Straße 107	Schule an der Bernhard-Göring- Straße	GS	Sanierung (inn.)		08.2016	02.2017	10.2018	10.2018	RBV-978/11	VI-DS-02549- NF-04	3.371.960 €	719.000 €	21,32%
27	4	Dösner Weg 27	Schule am Dösner Weg	GS	Sanierung (inn.)		10.2016	02.2017	07.2018	07.2018	-	VI-DS-03237- DS-05	4.049.400 €	827.000 €	20,42%
28	32	Erfurter Straße 14	Schule Erfurter Straße	GS	Sanierung (inn.)	10.2015	04.2017	09.2017	10.2019	10.2019	VI-DS-01854	VI-DS-03771- DS-03	3.350.300 €	224.000 €	6,69%
29	8	Komarowstraße 2	66. Schule	GS	Sanierung (inn.)	03.2016	11.2017	07.2018	02.2021	02.2021	VI-DS-02371	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	4.456.370 €	1.054.252 €	23,66%
30	1	Max-Planck-Straße 1-3	Schule 5 (neu)	GS	Umnutzung	01.2020	03.2023	04.2023	04.2025	04.2025	VII-DS-00675	-	- €		
31	6	Addis-Abeba-Platz 1	Schule am Addis-Abeba-Platz	GS, SH	Neubau	11.2015	11.2017	03.2018	07.2020	07.2020	VI-DS-01854	VI-DS-04706- DS-02	17.000.000 €	5.319.000 €	31,29%
32	18	Baumannstraße 13	Schule am grünen Gleis	GS, SH	Neubau	01.2016	05.2018	09.2018	08.2020	08.2020	VI-DS-01784	VI-DS-05640- DS-04	17.075.000 €	7.165.000 €	41,96%
33	11	Thierschstraße 5	31. Schule	GS, SH	Neubau	12.2015	05.2018	08.2018	01.2021	01.2021	VI-DS-02035	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	16.000.000 €	1.975.000 €	12,34%
34	107	Dieskaustraße 76	Johannes-Kepler-Schule	GY	Erweiterung	06.2018	06.2018	12.2018	07.2020	07.2020	VI-DS-05899- NF-21	VI-DS-05885- NF-01	6.250.000 €	- €	0,00%
35	455	Telemannstraße 9	Gerda-Taro-Schule	GY	Erweiterung	06.2018	06.2018	10.2019	04.2021	04.2021	VI-DS-05899- NF-21	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	5.000.000 €	500.000 €	10,00%
36	52	Telemannstraße 9	Gerda-Taro-Schule	GY	Neubau	06.2013	04.2014	03.2015	06.2017	06.2017	RBV-1627/13	RBV-2041/14	25.710.000 €	- €	0,00%
37	163	Mannheimer Straße 128 B	Georg-Christoph-Lichtenberg- Schule (1. BA)	GY	Reaktivierung	06.2018	06.2018	01.2019	08.2020	08.2020	VI-DS-05899- NF-21	VI-DS-07985- NF-01	16.000.000 €	13.979.051 €	87,37%
38	514	Mannheimer Straße 128 B	Georg-Christoph-Lichtenberg- Schule (2. BA)	GY	Reaktivierung	06.2018	06.2018	01.2019	08.2021	08.2021	VI-DS-05899- NF-21	VI-DS-07985- NF-01	s. ID163	s. ID163	s. ID163
39	49	Bornaische Straße 104	Louise-Otto-Peters-Schule	GY	Sanierung			10.2014	12.2015	12.2015	-	DS-00079/14	2.060.000 €	995.950 €	48,35%
40	50	Gorkistraße 15/25	Goethe-Schule	GY	Sanierung	09.2012	12.2013	04.2014	07.2017	07.2017	RBV 1352/12	VI-DS-02532- DS-02	16.789.904 €	3.261.996 €	19,43%
41	53	Karl-Heine-Straße 22b	Schule am Palmengarten	GY	Sanierung	09.2012	03.2017	01.2018	06.2021	06.2021	RBV-1351/12	VI-DS-03671- NF-06-DS-01	23.825.037 €	6.490.882 €	27,24%
42	336	Samuel-Lampel-Straße 1	Friedrich-Arnold-Brockhaus-Schule (Haus 2)	GY	Sanierung		02.2016	10.2017	10.2019	10.2019	VI-DS-01450	VI-DS-02023- DS-04	1.600.000 €	4.139.988 €	258,75%
43	125	Militzer Weg 4	Max-Klinger-Schule Haus 1 Gebäude B	GY	Sanierung (energ.)	12.2015	03.2017	10.2017	08.2020	08.2020	VI-DS-02076	VI-DS-03566- DS-03	1.800.000 €	675.000 €	37,50%
44	233	Bästleinstraße 14	20. Schule	OS	Erweiterung						-	-	- €		






Schulbaumaßnahmen - Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten Maßnahmen

lfd. Nr.	ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/Bauart	Maßnahme	Planungs- beschluss tats. Ist	Baube- schluss tats. Ist	Baubeginn Prognose / tats. Ist	Bauende Soll lt. Planung o. Beschluss- lage	Bauende Prognose / tats. Ist	Vorlage - DS-Nr. PB aktuell	Vorlage - DS-Nr. BB / Entsch. OBM aktuell	Kosten- entwicklung Baubeschluss Ausgangs- beschluss	Kosten- entwicklung Baubeschluss Summe Mehrkosten gesamt	Kosten- entwicklung Baubeschluss Steigerung gesamt in Prozent
45	577	Ferdinand-Jost-Straße 33	Schule am Weißerplatz	OS	Erweiterung						-	VI-DS-03164	4.683.300 €	971.749 €	20,75%
46	77	Glockenstraße 6	Schule an der Glockenstraße	OS	Erweiterung						-	VI-DS-01736- DS-03	650.000 €	1.529.500 €	235,31%
47	78	Lidicestraße 12	Christian-Gottlob-Frege-Schule	OS	Erweiterung						-	VI-DS-01736- DS-03	650.000 €	282.500 €	43,46%
48	43	Schulstraße 6	Schule Mölkau (1. BA)	OS	Erweiterung	11.2015	08.2017	03.2018	08.2020	08.2020	VI-DS-01854	VI-DS-04169- NF-02-DS-02	5.850.000 €	700.000 €	11,97%
49	340	Schulstraße 6	Schule Mölkau (2. BA)	OS	Erweiterung	11.2015	08.2017	03.2019	12.2020	07.2022	VI-DS-01854	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	3.520.000 €	420.000 €	11,93%
50	79	Stuttgarter Allee 5	84. Schule	OS	Erweiterung						-	VI-DS-01736- DS-03	650.000 €	271.300 €	41,74%
51	80	Zum Wäldchen 4	Schule Paunsdorf	OS	Erweiterung						-	VI-DS-01736- DS-03	650.000 €	277.250 €	42,65%
52	140	Zur Schule 11	Schule Wiederitzsch	OS	Erweiterung						-	-	- €		
53	394	Barnet-Licht-Platz 1	Schule am Barnet-Licht-Platz	OS	Neubau	06.2018	06.2018	01.2019	07.2020	07.2020	VI-DS-05899- NF-21	VI-DS-06478- DS-01	18.000.000 €	9.011.248 €	50,06%
54	34	Jungmannstraße 5	Paul-Robeson-Schule	OS	Neubau	02.2016			07.2016	07.2016	-	VI-DS-01589- NF-01	1.380.000 €	793.000 €	57,46%
55	38	Max-Planck-Straße 53-55	Sportoberschule	OS	Neubau		03.2015	05.2016	04.2018	04.2018	-	VI-DS- 00526/14	19.071.006 €	- €	0,00%
56	60	Zschochersche Straße 78/ Ecke Markranstädter Straße	Oberschule	OS	Neubau						-	-	- €		
57	86	Höltyststraße 51	Schule an der Höltyststraße	OS	Reaktivierung	03.2017	01.2018	06.2018	07.2020	07.2020	VI-DS-03635	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	5.466.000 €	971.000 €	17,76%
58	39	Ratzelstraße 26	Schule Ratzelstraße	OS	Reaktivierung		05.2017	11.2015	06.2018	06.2018	RBV-1351/12	VI-DS-03987- DS-04	11.115.000 €	3.900.000 €	35,09%
59	33	Ferdinand-Jost-Straße 33	Schule am Weißerplatz	OS	Sanierung		05.2015	08.2016	08.2018	08.2018	-	DS-00831/14- DS-02	3.392.370 €	894.000 €	26,35%
60	258	Bästleinstraße 14	20. Schule	OS	Sanierung (energ.)		02.2019	02.2021	04.2022	04.2022	-	VI-DS-06642- NF-02-DS-01	2.842.100 €	1.196.270 €	42,09%
61	36	Diderotstraße 35	Schule an der Diderotstraße (eh. 68. Schule)	OS	Sanierung (energ.)	11.2015	05.2017	10.2017	06.2020	06.2020	VI-DS-01854	VI-DS-03957- DS-02	2.887.750 €	945.000 €	32,72%
62	126	Miltitzer Weg 3	94. Schule Gebäude D	OS	Sanierung (energ.)	11.2015	02.2016	07.2018	10.2020	10.2020	VI-DS-01450	VI-DS-02026- DS-03	1.600.000 €	670.200 €	41,89%
63	257	Stuttgarter Allee 5	84. Schule	OS	Sanierung (energ.)		01.2018	07.2018	09.2021	09.2021	-	VI-DS-04881	2.262.300 €	- €	0,00%
64	37	Diderotstraße 35	Schule an der Diderotstraße (eh. 68. Schule)	OS	Sanierung (inn.)	11.2015	05.2017	10.2017	06.2020	06.2020	VI-DS-01854	VI-DS-03957- DS-02	3.978.000 €	700.000 €	17,60%
65	42	Dösner Weg 27	Schule am Dösner Weg	OS	Umnutzung						-	-	- €		
66	97	Messe-Allee 21	Schule an der Messe-Allee (OS)	OS, SH	Neubau	06.2018	06.2018	11.2019	07.2021	07.2021	VI-DS-05899- NF-21	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	20.000.000 €	14.950.000 €	74,75%

Schulbaumaßnahmen - Übersicht aus in früheren Sachstandsberichten aufgelisteten Maßnahmen

lfd. Nr.	ID TF	Straße / Standort	Name / Bezeichnung	Schul-/ Bauart	Maßnahme	<u>Planungs-</u> <u>beschluss</u> tats. Ist	<u>Baube-</u> <u>schluss</u> tats. Ist	<u>Baubeginn</u> Prognose / tats. Ist	<u>Bauende</u> <u>Soll lt.</u> <u>Planung o.</u> <u>Beschluss-</u> <u>lage</u>	<u>Bauende</u> Prognose / tats. Ist	Vorlage - DS-Nr. PB aktuell	Vorlage - DS-Nr. BB / Entsch. OBM aktuell	Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Ausgangs- beschluss	Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Summe Mehrkosten gesamt	Kosten- entwicklung <u>Baubeschluss</u> Steigerung gesamt in Prozent	
67	92	Bernhard-Göring-Straße 107	Schule an der Bernhard-Göring-Straße (SH)	SH, GS	Neubau	05.2017	09.2019	03.2020	12.2021	02.2022	VI-DS-03932-NF-02	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	5.220.000 €	380.000 €	7,28%	
68	167	Edisonstraße 6	Christoph-Arnold-Schule (SH)	SH, GS	Neubau	05.2017	01.2019	09.2019	08.2021	03.2022	VI-DS-03932-NF-02	§ 22 (2) Nr. 9b Hauptsatzung	4.376.000 €	875.800 €	20,01%	
69	169	Seumestraße 93	60. Schule (SH)	SH, GS	Neubau	02.2019	03.2020	10.2020	10.2021	10.2021	VI-DS-06912	VII-DS-00838- DS-02	3.103.000 €	- €	0,00%	
70	667	Karl-Heine-Straße 22b	Schule am Palmengarten (SH)	SH, GY	Neubau	09.2012	03.2017	01.2018	06.2021	06.2021	RBV-1351/12	VI-DS-03671- NF-06-DS-01	6.707.809 €	2.301.772 €	34,31%	
71	51	Theklaer Straße 4	Goethe-Schule (SH)	SH, GY	Neubau	11.2015	08.2017	03.2018	08.2019	08.2019	VI-DS-01854	VI-DS-04452- DS-02	5.489.959 €	730.641 €	13,31%	
72	668	Karl-Heine-Straße 22b	Schule am Palmengarten	STR	Neubau						-	-	2.205.000 €	- €	0,00%	
												Gesamtkosten Ausgangsbeschluss und Mehrkosten:		391.824.294 €	106.754.264 €	498.578.558 €

Legende:

	Gemeinschaftsschule
	Grundschule
	Gymnasium
	Oberschule
	Sporthalle
	Förderschule
	Berufsschulzentrum