

## Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015

0 Kita-Bau Projekt- nummer	1 Träger	2 Anschrift	3 Investor	4 Kategorie	5 Geplante neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.07.2013				9 Präzisierte neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015				13 Investitions- kosten pro Platz Stand =7/2013	14 präzisierte Investitions- kosten pro Platz Stand 10.01.2015	15 Differenz Investitions- kosten pro Platz	16 Eröffnung Stand 07/2013	17 präzisierte Eröffnung Stand 10.01.2015	18 Gesamtkosten p. a (Gemeindeanteil) Stand: 07/2013 (Berücksichtigung aktualisierter Durchschnitts- pauschalen und neun Stunden Prozentsätze)	19 präzisierte Gesamtkosten p. a (Gemeindeanteil) Stand: 10.01.2015	20 Differenz Gesamtkosten p. a.
					gesamt	KK	KG	Hort- plätze	gesamt	KK	KG	Hort- plätze								
					€	€	€	€	€	€	€	€								
56	Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e.V.	Blumenstr. 9-11	René Türk	Ersatzneubau	56	23	33		56	23	33		15.494	15.494	0	30.05.2014	31.12.2015	427.229,72 €	419.493,72 €	-7.736,00 €
58	Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufl. u. alleinerziehender Eltern mbH	Lößniger Str. 10	Gemeinnützige Gesellschaft z. Unterstützung berufl. u. alleinerziehender Eltern mbH	Neubau	121	61	60		120	42	78		16.384	16.521	137	30.06.2014	01.09.2015	914.633,56 €	825.855,36 €	-88.778,20 €
59	FAIRbund e.V.	Erich-Zeigner-Allee 75	FAIRbund e.V.	Neubau	60	0	60		0	0	0		14.000	0	-14.000	31.03.2014	entfallen	281.141,02 €	0,00 €	-281.141,02 €
60	VOSO LL MTL	Freirodaer Weg 2	VOSO LL MTL	Erweiterung	60	33	27		0	0	0		16.167	0	-16.167	31.03.2014	entfallen	456.889,07 €	0,00 €	-456.889,07 €
61	Leipzig International School	Weißensefelder Str.	Leipzig International School	Ersatzneubau	112	80	32		112	80	32		14.000	14.000	0	30.07.2014	23.06.2014	891.032,62 €	1.048.070,49 €	157.037,87 €
65	Kindervereinigung Leipzig e. V.	Linnéstr. 8	Universitätsstiftung	Neubau	150	32	118		150	32	118		16.590	16.590	0	31.05.2014	15.12.2014	848.567,74 €	864.003,13 €	15.435,39 €
66	Dr. P.Rahn & Partner	Inselstr. 11	Engelke Vermögensberatung	Neubau	68	26	42		0	0	0		14.000	0	-14.000	30.04.2014	entfallen	438.808,10 €	0,00 €	-438.808,10 €
67	FRÖBEL Leipzig gGmbH	Rietschelstr. 52	FRÖBEL Leipzig gGmbH	Erweiterung	60	12	48		84	24	60		14.000	13.183	-817	30.04.2014	31.12.2015	342.968,44 €	621.815,76 €	278.847,32 €
68	BBW	Gustav-Freytag-Str. 33a	BBW	Erweiterung	100	0	100		100	0	100		13.963	21.679	7.717	01.11.2014	01.06.2016	471.422,98 €	519.544,68 €	48.121,70 €
69	Sächs. Bildungszentrum	Wurzner Str. 24-30	Karahman Bau	Neubau	202	58	144		202	58	144		15.365	15.366	0	31.03.2014	01.04.2016	1.246.275,04 €	1.239.399,48 €	-6.875,56 €
71	Dr. P.Rahn & Partner	Fichtestr. 26	Dr. P.Rahn & Partner	Neubau	144	54	90		0	0	0		17.255	0	-17.255	31.03.2014	entfallen	947.633,77 €	0,00 €	-947.633,77 €
73	Johanniter Unfallhilfe e. V.	Marcusgasse 7	Malios	Neubau	180	60	120		180	60	120		13.993	13.993	0	30.04.2014	15.12.2014	1.125.896,48 €	1.118.369,90 €	-7.526,58 €
74	SEB	Deiwitzweg 1	Atrium	Neubau	120	30	90		0	0	0		14.000	0	-14.000	30.06.2015	entfallen, Ersatzobjekt Plovdiverstr.	351.685,73 €	0,00 €	-351.685,73 €
75	Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis	Viertelsweg (Franz- Mehring-Str.)	Ev.-Luth. Versöhnungskirche Gohlis	Neubau	94	26	68		108	34	74		13.830	15.617	1.787	15.12.2014	01.09.2015	530.896,50 €	671.163,00 €	140.266,50 €
76	Stadt Leipzig, AfJFB	Bayrischer Bahnhof (Dörsner Weg – Gurkenfabrik)	Stadtbau AG	Neubau	165	45	120		165	45	120		14.000	15.700	1.700	31.12.2015	offen	984.728,26 €	1.006.498,92 €	21.770,66 €
78	Caritas e.V.	Fleißnerstr. 2	kindergarten Leipzig GbR	Neubau	110	35	75		104	30	74		15.700	15.702	2	31.03.2014	01.03.2015	684.362,80 €	687.899,40 €	3.536,60 €
81	Frühe Hilfen	Bothestr. 30	KITA KA35 GmbH	Neubau	165	45	120		158	54	104		15.053	14.497	-556	30.04.2014	12.01.2015	1.045.002,96 €	1.037.299,33 €	-7.703,63 €
82	Ev.-Luth. Michaelis- Friedenskirchgemeinde	Richter Str. (ehemals Fritz-Seeger-Str. 17)	Ev.-Luth. Michaelis- Friedenskirchgemeinde	Neubau	108	36	72		90	36	54		12.963	15.470	2.507	15.12.2014	01.07.2015	637.246,88 €	631.373,40 €	-5.873,48 €
84	DRK Stadtverband Leipzig	Althener Anger	DRK Stadtverband Leipzig	Erweiterung	75	25	50		29	9	20		14.000	14.000	0	30.04.2014	01.10.2015	469.316,04 €	205.737,24 €	-263.578,80 €
85	DRK Stadtverband Leipzig	Heilemannstraße 19	DRK Stadtverband Leipzig	Erweiterung	54	14	40		0	0	0		14.000	0	-14.000	30.09.2014	entfallen	295.372,70 €	0,00 €	-295.372,70 €
86	DRK Stadtverband Leipzig	Engelsdorfer Str. 279	DRK Stadtverband Leipzig	Erweiterung	75	50	25		0	0	0		14.000	0	-14.000	31.03.2014	entfallen	586.835,64 €	0,00 €	-586.835,64 €
88	BBW	Gustav-Freytag-Str. 31	Bürgerstiftung	Neubau	180	60	120		180	60	120		12.192	14.125	1.933	30.04.2014	01.06.2016	1.067.815,36 €	1.088.346,24 €	20.530,88 €
92	Kindervereinigung e.V.	Frohburger Str. 33	Kindervereinigung e.V.	Anbau	85	35	50		85	35	50		14.000	14.000	0	31.08.2014	01.11.2014	556.879,94 €	557.524,09 €	644,15 €
94	Volkssolidarität Stadtverband Leipzig	Demmeringstr. 127	Volkssolidarität Stadtverband Leipzig	Erweiterung	36	0	36		40	21	19		15.396	14.649	-747	30.04.2014	01.08.2015	174.244,06 €	279.495,12 €	105.251,06 €
95	Sozialwerk Leipzig gGmbH	Arndtstr. 46	Dr. Wetzell	Neubau	40	0	40		48	0	48		16.919	14.317	-2.602	30.04.2014	01.07.2015	188.934,00 €	236.263,80 €	47.329,80 €
102	FAIRbund e.V.	Goyastr. 4	SAH	Neubau	165	45	120		165	45	120		14.573	14.573	0	31.03.2014	10.02.2014	892.786,90 €	838.782,86 €	-54.004,04 €
103	SEB	Riebeckstr./ Kregelstraße	SAH	Neubau	175	45	130		199	53	146		20.505	15.760	-4.745	30.09.2014	16.02.2015	1.005.325,60 €	1.003.136,40 €	-2.189,20 €
105	offen	Kleiststr. 58	offen	Ersatzneubau	110	20	90		110	20	90		14.000	15.700	1.700	15.11.2014	offen	609.425,56 €	621.815,76 €	12.390,20 €
106	DRK Leipzig Land	Hort Mölkau	DRK Leipzig Land	Ersatzneubau	170			170	31		31		13.851	14.997	1.146	30.08.2014	30.06.2016	523.504,30 €	218.201,28 €	-305.303,02 €
107	FRÖBEL Leipzig gGmbH	Gutenbergplatz 2-4 KG	Studentenwerk	Neubau	120	0	120		90	0	90		13.995	13.839	-155	15.12.2014	01.09.2014	480.140,12 €	376.365,75 €	-103.774,37 €
108	Herbie e. V.	Bästleinstr. 4	Dohle Leipzig KG	Neubau	175	45	130		175	45	130		14.479	14.479	0	01.09.2014	01.04.2015	1.063.770,44 €	1.042.706,76 €	-21.063,68 €

## Vergleich Maßnahmen der Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 2014 (Stand: 07/2013) mit präzisiertem Stand zum 10.01.2015

0 Kita-Bau Projekt- nummer	1 Träger	2 Anschrift	3 Investor	4 Kategorie	5 Geplante neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.07.2013				9 Präzierte neue Plätze gemäß Maßnahmenplan Kita-Bau vom 10.01.2015				13 Investitions- kosten pro Platz Stand =7/2013 €	14 präzierte Investitions- kosten pro Platz Stand 10.01.2015 €	15 Differenz Investitions- kosten pro Platz €	16 Eröffnung Stand 07/2013	17 präzierte Eröffnung Stand 10.01.2015	18 Gesamtkosten p. a (Gemeindeanteil) Stand: 07/2013 (Berücksichtigung aktualisierter Durchschnitts- pauschalen und neun Stunden Prozentsätze) €	19 präzierte Gesamtkosten p. a (Gemeindeanteil) Stand: 10.01.2015 €	20 Differenz Gesamtkosten p. a. €
					gesamt	KK	KG	Hort- plätze	gesamt	KK	KG	Hort- plätze								
					€	€	€	€	€	€	€	€								
112	Mitra e.V.	Grünauer Allee 18	Stadt Leipzig AfJFB LESG	Erweiterung	54	0	54		54	0	54		14.815	14.815	0	31.10.2014	01.03.2015	202.894,26 €	196.324,80 €	-6.569,46 €
127	Diakonie	Scheffelstraße 42 KG	Diakonie	Umnutzung	95	0	95		85	0	85		14.015	10.690	-3.325	15.12.2014	01.02.2015	413.090,16 €	386.464,92 €	-26.625,24 €
115	DKSB e.V.	Tarostraße 17/19	Stadt Leipzig, AfJFB LESG	Erweiterung	54	0	54		54	0	54		14.815	14.815	0	01.04.2014	16.10.2014	240.718,56 €	196.864,80 €	-43.853,76 €
117	Internationaler Bund	Stahmelner Straße 28	Mafios Immobilien	Neubau	120	26	94		133	32	101		14.000	16.660	2.660	15.12.2014	01.06.2015	684.535,90 €	785.500,20 €	100.964,30 €
118	Sozialwerk Leipzig gGmbH	Erich-Zeigner-Allee 64	CURATOR r.e.m. AG	Neubau	165	45	120		165	45	120		14.708	14.708	0	15.12.2014	01.11.2015	1.044.734,76 €	1.064.292,48 €	19.557,72 €
119	Stadt Leipzig, AfJFB	Rathenau Straße 5	Dohle Leipzig KG	Neubau	165	45	120		165	45	120		14.561	14.561	0	01.09.2014	01.09.2015	954.644,76 €	1.022.701,92 €	68.057,16 €
120	Lebenshilfe e.V.	Ernst-Keil-Straße 17	Lebenshilfe e.V.	Neubau	165	45	120		175	48	127		17.640	17.640	0	01.10.2014	01.04.2015	1.047.707,76 €	1.058.131,20 €	10.423,44 €
121	Fairbund e. V.	Kohlgartenstraße 9	König Immobilien	Neubau	180	60	120		180	60	120		15.383	15.383	0	30.09.2014	01.06.2015	1.084.495,76 €	1.174.346,16 €	89.850,40 €
122	Outlaw Gesellschaft für Jugendhilfe e. V.	Lutherstraße 4 (ehemals Kohlgarten II)	König Immobilien	Neubau	180	60	120		180	60	120		15.383	15.383	0	30.09.2014	01.06.2015	1.084.495,76 €	1.170.280,44 €	85.784,68 €
123	Dr. P.Rahn & Partner	Kochstraße 28a	Dr. P.Rahn & Partner	Umnutzung	100	24	76		111	34	77		14.000	8.500	-5.500	15.12.2014	01.09.2016	581.404,84 €	642.797,04 €	61.392,20 €
124	Kinder- und Notfallbetreuung Zwergenland Leipzig e. V.	Demmeringstraße 83	Kinder- und Notfallbetreuung Zwergenland Leipzig e. V.	Neubau	165	45	120		165	45	120		14.000	15.700	1.700	15.12.2014	01.03.2016	984.728,26 €	937.434,24 €	-47.294,02 €
125	Caritas	Nonnenmühlgasse	Krichenlehn Prostrei, St. Elisabeth – Krankenhaus Leipzig	Neubau	120	36	84		120	36	84		14.000	14.000	0	15.12.2014	01.06.2017	731.536,30 €	739.569,72 €	8.033,42 €
		<b>Gesamt</b>			<b>5098</b>	<b>1381</b>	<b>3547</b>	<b>170</b>										<b>29.595.759,41 €</b>	<b>26.533.869,79 €</b>	<b>-3.061.889,62 €</b>

Exemplar für erstellt am 27.04.2015 - 10:42